

	Descrizione dell'intervento	Determina approvazione progetto	Determina aggiudicazione	Respons. Procedim.	IMPORTO CONTRATTO CON IVA	SPECIFICA FINANZIAMENTO	CIG	AFFIDATARIO	CONSEGNA LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI DELL' INTERVENTO AL 30/06/2023
1	L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA, TRAMITE RINFORZO SISMICO DEI SOLAI, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. RINALDINI" SITA IN VIA ALDO MORO 109	delibera di giunta N. 110 del 24/08/2022	Determinazione Dirigenziale N. 297 del 29/08/2022	Geom. Maria ROSSI	€ 119.077,74	finanziamento del MIUR n. 254 del 6 agosto 2021	9375925A11	DITTA GN EDILIZIA ENGINEERING DI NAPOLI GIUSEPPE.	29/08/2022	09/09/2022	INTERVENTO CONCLUSO, IMPORTO TOTALE LAVORI € 118.482,36
2	APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE DEI CORPI RADIANTI E MACCHINA FRIGORIFERA PRESSO L'EDIFICIO MUNICIPALE DI FLERO,	deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 15/12/2021	Determinazione Dirigenziale N. 578 del 30/12/2021	Geom. Maria ROSSI	€ 92.422,86	ammissione agli incentivi di cui al D.M. del 16/02/2016 prot. N. 004449 del 29/03/2021	903438632D	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	16/05/2022	in corso	
3	LAVORI PER OPERE STRADALI, ASFALTI E REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E SEGNALETICA STRADALE LOTTO II	delibera di giunta n.78 del 01/06/2022	Determinazione Dirigenziale N. 312 del 09/09/2022	Geom. Veronica NEGRI	€ 107.830,12	- € 70.000,00 FINANZIATO EX ART.1 CC.29-37 L.BILANCIO 2020 - PER IL RESTANTE FONDI PROPRI COMUNALI	93448974F5	ART COSTRUZIONI SRL	12/09/2022	28/11/2022	INTERVENTO CONCLUSO, IMPORTO TOTALE LAVORI COMPRESO VARIANTE PARI A € 124.451,46 IVA 10% COMPRESA